



გორის მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

განკარგულება № 105

2020 წლის 14 აგვისტო
ქ.გორი

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის
ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილების 2019 წლის
სექტემბრიდან მიმდინარე პერიოდამდე შესრულებული საქმიანობის ანგარიშის
შეფასების შესახებ

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა
შესრულებაზე, მერიის საქმიანობაზე, თვითმმართველი ერთეულის ქონების მართვასა
და თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შესრულებაზე ახორციელებს კონტროლს.
აღნიშნული კონტროლის განხორციელების ერთ-ერთ ფორმას წარმოადგენს ანგარიშის
მოსმენა, რომელიც გაწერილია საკრებულოს სამუშაო გეგმებში. საკრებულოს სამუშაო
გეგმის შესაბამისად საჭიროა მოსმენილ იქნას და შეფასდეს გორის მუნიციპალიტეტის
მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ინფრასტრუქტურული პროექტების
მონიტორინგის განყოფილების 2019 წლის სექტემბრიდან მიმდინარე პერიოდამდე
შესრულებული საქმიანობის ანგარიში.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის
კოდექსის“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-
2 პუნქტების შესაბამისად:

1. დადებითად შეფასდეს გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის
სამსახურის ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილების 2019
წლის სექტემბრიდან მიმდინარე პერიოდამდე შესრულებული საქმიანობის ანგარიში
(დანართი თან ერთვის).
2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.
3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია დაინტერესებული პირის მიერ მისი
გაცნობის დღიდან ერთი თვის განმავლობაში სარჩელის წარდგენის გზით გორის
რაიონულ სასამართლოში (მისამართი ქ. გორი, სერგო ჯორბენაძის ქ. №30).

საკრებულოს თავმჯდომარე



დავით რაზმაძე

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეული
ზედამხედველობის სამსახურის მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურული
პროექტების მონიტორინგის განყოფილების 2019 წლის სექტემბრის თვიდან მიმდინარე საანგარიშო
პერიოდში გაწეული სამუშაოების ანგარიში

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის, ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილება ხელმძღვანელობს და მოქმედებს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის მიღებული დადგენილება N12-ის, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, გორის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილებამ 2019 წლის სექტემბრის თვიდან მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში განახორციელა და ახორციელებს ზედამხედველობა/მონიტორინგს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის შესაბამისად გაფორმებული 262 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვადასხვა სახის სამუშაოებზე, ჯამში 50030534 ლარის ოდენობით. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ზედამხედველობის სამსახურის და კონტრაქტორი ორგანიზაციების კოორდინირებული მუშაობის შედეგად, საანგარიშო პერიოდში სხვადასხვა გარემოებებიდან გამომდინარე (როგორებიცაა: შეწყვეტილი ხელშეკრულებები, ხარჯთაღრიცხვების კორექტირება, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება) გამოთავისუფლებულია დაახლოებით 6324600 ლარი. სხვადასხვა ორგანიზაციების მიმართ გამოყენებული იქნა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სანქციები, კერძოდ: 9 (ცხრა) კომპანიას (შ.პ.ს „არტ სტარი“, შ.პ.ს „ბაზი XXI“, შპს „ნილუ“, შ.პ.ს „დარო-დორი“, შ.პ.ს „დასე“, შ.პ.ს „მადლი“, შ.პ.ს „პრაიმ-ენერჯი“, შ.პ.ს „ჯიგო“, შ.პ.ს „ხაჩა“) შეუწყდა ხელშეკრულების მოქმედება (ჯამში 15 ხელშეკრულება) და გატარდა შესაბამისი ღონისძიებები, ხოლო 43 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიწოდების ვადების დარღვევის გამო სხვადასხვა კომპანიის მიმართ გამოყენებული იქნა საჯარიმო სანქცია.

კომპანიის დასახელება	ხელშეკრულების დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	ანაზღაურებული სამუშაოს ღირებულება	მდგომარეობა
სს „აგროტექსერვისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბაში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	19542	19450	დასრულებული
სს „აგროტექსერვისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მღებრიანიდან სოფელ პიტნარამდე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	47140	47137	დასრულებული
სს „აგროტექსერვისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეშში, ტინისხიდში, ორთაშენში, გარეჯვარში და ქვახრელში სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები	81 783	81173	დასრულებული
სს „აგროტექსერვისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვახრელში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	18276	18224	დასრულებული
სს „აგროტექსერვისი“	ქ.გორში წმინდაწყლის დასახლებაში, N2 გაუქმებული სათავეის დრენაჟის მოწყობის და ღია არხის დახურვის სამუშაოები	29942	29877	დასრულებული
სს „აგროტექსერვისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	8786	8780	დასრულებული
შ.პ.ს „აკა ენერჯი“	ქ. გორის ქუჩებში: აღმაშენებლის გამზირი, სტალინის გამზირი, ცხვინვალის გზატკეცილი #1 და #2, თბილისის ქუჩა, მშვიდობის ქუჩა, სუხიშვილის ქუჩა და ყიფიანის ქუჩა - გარეგანათების მოწყობის სამუშაოები	199 929,00	199668	დასრულებული
შ.პ.ს „აკა ენერჯი“	გორის გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: სოფლის მხარდჭერის პროგრამის ფარგლებში გარე განათების მოსაწყობის II ეტაპის სამუშაოები	96 461	84636	დასრულებული
შ.პ.ს „აკა ენერჯი“	გორის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში გარეგანათების მოწყობის სამუშაოები	195 024	191595	დასრულებული

შ.პ.ს „აკა ენერჯი“	გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	372 946	356159	დასრულებული
შ.პ.ს „აკა ენერჯი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: სოფლის მხარდჭერის პროგრამის ფარგლებში გარე განათების მოსაწყობის სამუშაოები	353 109	282966	დასრულებული
შ.პ.ს „ალონისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო არცევში სკვერის მოწყობის სამუშაოები	14 850	14846	დასრულებული
შ.პ.ს „ალონისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარიანში არსებული წყაროს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	20 141	20101	დასრულებული
შ.პ.ს „ალონისი“	ქ.გორში ვერხვების ლტოლვილთა დასახლებაში ღია კალათბურთის მოედნის მოწყობის სამუშაოები	69 150	68961	დასრულებული
შ.პ.ს „ალონისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარალეთში კალათბურთის მოედნის მოწყობის სამუშაოები	68 749	68730	დასრულებული
შ.პ.ს „ალონისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალის საჯარო სკოლის სპორტული მიწის მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები	74 094	74053	დასრულებული
შ.პ.ს „ალონისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალის საჯარო სკოლის სველი წერტილების რეაბილიტაციის სამუშაოები	11 561	10902	დასრულებული
შ.პ.ს „ალონისი“	ქ. გორში მშვიდობის ქ. 27-ის მიმდებარედ სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	47 760	44596	დასრულებული
შ.პ.ს „ალონისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორთაშენში მიწის მოედნის მოწყობის სამუშაოები	59 484	57087	დასრულებული
შ.პ.ს „ალონისი“	ქ. გორში რომელაშვილის და მუსხელიშვილის ქუჩებზე სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	23 767	23150	დასრულებული
შ.პ.ს „ალონისი“	ქ.გორში სტალინის N29 -ში საბავშვო დასასვენებელი სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	23 151	23031	დასრულებული
შ.პ.ს „ალონისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტინისხიდის მიწის მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	29 176	29130	დასრულებული
შ.პ.ს „ალონისი“	ქ. გორში ყიფიანის ქუჩის მიმდებარედ დასასვენებელი სკვერის მოწყობის სამუშაოები	5044	5043	დასრულებული

შ.პ.ს „ალონისი“	ქ. გორში, შინდისის გზა N6-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის გარე საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები	28999	27930	დასრულებული
შ.პ.ს „არგუსი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაზის საჯარო სკოლის ცენტრალური გათბობის სისტემის მონტაჟის სამუშაოები	73 355	72364	დასრულებული
შ.პ.ს „არგუსი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარიანის საჯარო სკოლის ცენტრალური გათბობის სისტემის მონტაჟის სამუშაოები	60 178	55756	დასრულებული
შ.პ.ს „არგუსი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარალეთის N2 საჯარო სკოლის ცენტრალური გათბობის სისტემის მონტაჟის სამუშაოები	56 824	55603	დასრულებული
შ.პ.ს „არტ-სტარი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვახვრელში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	23 908	13959	შეუწყდა ხელშეკრულება და გატარდა სანქციები
შ.პ.ს „არქიმენსტუდია 2002“	ქ.გორში N5 საჯარო სკოლის ეზოს შემოღობვის სამონტაჟო სამუშაოები	34 380	34338	დასრულებული
შ.პ.ს „არქიმენსტუდია 2002“	ქ. გორის N1 საჯარო სკოლის ეზოს მოასფალტების სამუშაოები	59 598	59382	დასრულებული
შ.პ.ს „არქიმენსტუდია 2002“	ქ.გორში ვიული შარტავას ჩიხში ასფალტის საფარის მოწყობის სამუშაოები	39341	39326	დასრულებული
შ.პ.ს „არქიმენსტუდია 2002“	ქ. გორში, სტალინის გამზირი N2-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს ასფლტის საფარის მოწყობა	19682	19658	დასრულებული
შ.პ.ს „არქიმენსტუდია 2002“	ქ. გორში, სტალინის გამზირი N2ა-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს ასფლტის საფარის მოწყობა	4743	4724	დასრულებული
შ.პ.ს „არქიმენსტუდია 2002“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშში საჯარო სკოლასთან მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაოები	52 110	52051	დასრულებული
შ.პ.ს „არქიმენსტუდია 2002“	ქ. გორში, სტალინის გამზირი N7-ში მდებარე მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს ასფლტის საფარის მოწყობა	15068	15066	დასრულებული
შ.პ.ს „აქსუ მეტალ“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთში სტადიონის შემოღობვის სამუშაოები	7 992	7184	დასრულებული

შ.პ.ს „აღმაშენებელი 2012“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ატენის საჯარო სკოლის ეზოს შემოღობვის სამუშაოები	89 112	85360	დასრულებული
შ.პ.ს „ახალშენი 2015“	სოფელ რეხის სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები	31 993	27438	დასრულებული
შ.პ.ს „ბაბი XXI“	ქ. გორში, წმინდაწყლის დასახლებაში მუსხელიშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოები	29 381	19250	შეუწყდა ხელშეკრულება და გატარდა სანქციები
შ.პ.ს „ბ-13“	ქ. გორში ქუთაისის ქუჩაზე არსებული კედლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2598	1888	დასრულებული
შ.პ.ს „ბილდინგ გრუპი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენში ამბულატორიების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	22 170	20091	დასრულებული
შ.პ.ს „ბილდინგ გრუპი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყლის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები	106 215	93089	დასრულებული
შ.პ.ს „ბილდინგ გრუპი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარიანში ამბულატორიების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	21 772	16031	დასრულებული
შ.პ.ს „ბილდინგ გრუპი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკრის საჯარო სკოლის სასმელი წყლის ჰაბურდილის მოწყობის სამუშაოები	82 494	40033	დასრულებული
შ.პ.ს „ბილდინგ გრუპი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელთუბანში ამბულატორიების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	22 046	16176	დასრულებული
შ.პ.ს „ბილდინგ გრუპი“	ქ. გორში, N1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები	248784	248760	დასრულებული
შ.პ.ს „ბილდინგ გრუპი“	პატარა გარეჯერის საბავსო ბაღის რეაბილიტაცია	214764	214575	დასრულებული
შ.პ.ს „გაზტექმშენი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყელქცეულში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები	409 700	403113	დასრულებული
შ.პ.ს „გაზტექმშენი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბას წყალმომარაგების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	112 200	112117	დასრულებული
შ.პ.ს „გაზტექმშენი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედდულეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები	678 000	673555	დასრულებული
შ.პ.ს „გაზტექმშენი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთის სასმელი წყლის მოწყობის სამუშაოები	182 283	180850	დასრულებული

შ.პ.ს „გამა“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორმოციდან სოფელ მღებრიანამდე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	43 628	42357	დასრულებული
შ.პ.ს „გეო-გრინი“	გარე გამოყენების ფიტნესის ტრენაჟორების შესყიდვა (თანმდევი მომსახურება-მონტაჟი და ტრენაჟორებისათვის საჩრდილობელი ფანჯატურისა და მოედნის მოწყობა	18098	17871	დასრულებული
შ.პ.ს „გეო-გრინი“	გარე გამოყენების ფიტნესის ტრენაჟორების შესყიდვა (თანმდევი მომსახურება-მონტაჟი და ტრენაჟორებისათვის საჩრდილობელი ფანჯატურისა და მოედნის მოწყობა	18100	17531	დასრულებული
შ.პ.ს „გეო-გრინი“	გარე გამოყენების ფიტნესის ტრენაჟორების შესყიდვა (თანმდევი მომსახურება-მონტაჟი და ტრენაჟორებისათვის საჩრდილობელი ფანჯატურისა და მოედნის მოწყობა	18795	18548	დასრულებული
შ.პ.ს „გზაჯვარედინი“	გორის ქუჩებში ავტოტრანსპორტის სიჩქარის ხელოვნური უსწორმასწორობებისა და შესაბამისი საგზაო ნიშნების მოწყობა	30 750	28991	დასრულებული
შ.პ.ს „გლობალ-ბილდ 2014“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლის ეზოს შემოღობვის სამონტაჟო სამუშაოები	40 262	31709	დასრულებული
შ.პ.ს „გლობალ-ბილდ 2014“	ქ. გორში, სტალინის ქ. N3-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის მე-3 სადარბაზოს რეაბილიტაციის სამუშაოები	7788	6950	დასრულებული
შ. პ. ს „გლობალ სტანდარტშენი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედდულეთში ღია ხელოვნურ საფარიანი ფეხბურთის მოედნის მოწყობის სამუშაოები	97 221	93217	დასრულებული
შ. პ. ს „გლობალ სტანდარტშენი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვარხეთში მინი მოედნის მოწყობის სამუშაოები	53 999	52426	დასრულებული
შ. პ. ს „გლობალ სტანდარტშენი“	ქ.გორში ფერადის ქუჩის მიმდებარედ (რაგბის მოედანთან) დასასვენებელი პარკის მოწყობის სამუშაოები	97 000	96966	დასრულებული

შ. პ. ს „გლობალ სტანდარტშენი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავში ღია ხელოვნურ საფარიანი ფეხბურთის მოედნის მოწყობის სამუშაოები	97 000	92999	დასრულებული
შ.პ.ს „გლობალ-ბილდ 2014“	გორის მუნიციპალიტეტი სოფლების - ნიქოზის, ატენის, ქვ. ხვითის, ახალდაბის, ოთარშენის, შინდისის, რეხის, ხელთუბანის, ახრისის, სათემოს, ქიწნისის შეურწმობის, ქვეშის, ვარიანის, დიცის, ქვახერელის და ფლავის საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები	48 981	47827	დასრულებული
შ.პ.ს „გლობალ-ბილდ 2014“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარალეთის ფაბრიკის დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები	5039	3688	დასრულებული
შ.პ.ს „გლობალ-ბილდ 2014“	ქ.გორში სისხლის გადასხმის ზანკის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები	9 845	8152	დასრულებული
შ.პ.ს „გლობალ-ბილდ 2014“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შერთულის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები	14 484	13845	დასრულებული
შ.პ.ს გრანდ-ემ	ქ. გორის მე-4 საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები	13716	107595	დასრულებული
შ.პ.ს გრანდ-ემ	ქ. გორის მე-6 საჯარო სკოლის შენობის რეაბილიტაციის	130 058	129316	დასრულებული
შ.პ.ს გრანდ-ემ	ახრისის საჯარო სკოლის სველი წერტილების რეაბილიტაციის სამუშაოები	15 440	11526	დასრულებული
შ.პ.ს გრანდ-ემ	შიდა ქართლის რეგიონში საინფორმაციო ბანერებისათვის რკინის კონსტრუქციების მოწყობის სამუშაოები	15 238	4544	დასრულებული
შ.პ.ს გრანდ-ემ	შავშევების სკოლის სველი წერტილების რეაბილიტაციის სამუშაოები	18 213	16731	დასრულებული
შ.პ.ს გრანდ-ემ	ზემო ხვითის საჯარო სკოლის სველი წერტილების რეაბილიტაციის სამუშაოები	12 304	11971	დასრულებული
ინდ მეწარმე დავით ერქვანია	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ რეხის საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	40580	35725	დასრულებული
შ.პ.ს „დარო დორი“	ქ. გორში, თამარ მეფის ქ V კვ. N23 -ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები	8811		შეუწყდა ხელშეკრულება და გატარდა სანქციები

შ.პ.ს „დარო დორი“	ქ. გორში, ფალიაშვილის ქ N2-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოს შესასვლელი კარების შეცვლა და დაზიანებული სვეტების აღდგენის სამუშაოები	2024	1106	შეუწყდა ხელშეკრულება და გატარდა სანქციები
შ.პ.ს „დარო დორი“	ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილი N43 ა-ში მდებარე პროტესტანტულ-ევანგელისტური ეკლესიის ღობის სარტყელის და შესასვლელი ჭიშკარის მოწყობის სამუშაოები	9709	4134	შეუწყდა ხელშეკრულება და გატარდა სანქციები
შ.პ.ს „დარო დორი“	ქ. გორში, ცხინვალის გზ N43-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სამუშაოები	4473	3344	შეუწყდა ხელშეკრულება და გატარდა სანქციები
შპს დასე	ქ.გორში აზრამიშვილის და ნონეშვილის ქუჩის საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები	20 339	12269	შეუწყდა ხელშეკრულება და გატარდა სანქციები
შპს დაჩი	ქ. გორში ახალბაღის დასვენებისა და გართობის პარკში - დათვის ვოლიერის/თავშესაფრის სამშენებლო სამუშაოები	18 878	18197	დასრულებული
შპს დაჩი	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედდულეთის საჯარო სკოლის შენობის კარ-ფანჯრების რეაბილიტაციის სამუშაოები	25 250	21801	დასრულებული
შპს დაჩი	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სათემოს საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვის სამუშაოები	16 861	15378	დასრულებული
შპს დაჩი	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკრაში სპორტული სკოლის შემოღობვის სამუშაოები	18 911	17190	დასრულებული
შპს „დელტა კონსალტინგი“	საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებების შესყიდვა	130 000	130000	დასრულებული
შ.პ.ს „ერედვი 2008“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში გზების მოხრეშვის სამუშაოები	324023	302332	დასრულებული
შ.პ.ს „ერედვი 2008“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მოვლა შენახვის სამუშაოები	247 500	247499	დასრულებული

შპს ექსპრეს-ჯგუფი	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ აძეში და ზემო ხვითში სანიღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	30 707	30668	დასრულებული
შპს ექსპრეს-ჯგუფი	ქ. გორში, შინდისის გზ N30-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის გარე საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები	11127	11121	დასრულებული
შ.პ.ს „ვერელი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარიანში, სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის მოასფალტების სამუშაოები	24000	23171	დასრულებული
შ.პ.ს „ვერელი“	ქ. გორში შინდისის გზატკეცილის მიმდებარე საფეხმავლო სივრცეების და შიდა კვარტალური გზის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები	47384	46003	დასრულებული
შ.პ.ს „ვერელი“	ქ. გორში, ნადირაძის ქ N9, N11, N13 და N15 საცხოვრებელი კორპუსების ეზოს მოასფალტების სამუშაოები	28366	27539	დასრულებული
შ.პ.ს „ვერელი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ უფლისციხეში ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები	44670	43368	დასრულებული
შ.პ.ს „ვერელი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ბოშურსა და ლევიტანაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები	23 612	22782	დასრულებული
შპს „თამარაშენი 2008“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ხურვალეთში მდინარე ხურვალურაზე ნაპირსამაგრის მოწყობის და ქ. გორში ჯულაშვილის ქუჩაზე მდინარე მეჯუდაზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები	91 282	88623	დასრულებული
შ.პ.ს „თბილისი“	საგზაო მარკირების საღებავის შესყიდვა თანამდევით მომსახურებით, დახაზვის სამუშაოები	346500	332321	დასრულებული
შ.პ.ს „თელა“	ქ. გორში, ჭონქაძის ქუჩაზე სსიპ საგანგებო კოორდინაციის და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის შენობის მშენებლობის	430945	413242	დასრულებული
შ.პ.ს „იბოლია“	გორში ძმები რომელაშვილების ქუჩა N179-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს მოასფალტების (თანადაფინანსების პროგრამით) სამუშაოები	40002	40002	დასრულებული

შ.პ.ს „იზოლია“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ხვითის გზის ასფალტობეტონის საფარის სოფლის გასასვლელიდან ზემო ხვითის ცენტრამდე მისასვლელი გზის (პკ17+50-პკ29+78) სამუშაოები	465 000	451456	დასრულებული
შ.პ.ს „იზოლია“	ზემო ხვითის გზის რეაბილიტაცია	573 000	573000	დასრულებული
შ.პ.ს „იზოლია“	ქ.გორში ყიფიანის, შიო მღვიმელის და ბუხაიძის ქუჩის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები	745630	744490	დასრულებული
სს სამშენებლო კომპანია "ივერომშენი"	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ არბოში ნიკო ლომოურის სახლ მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	257 030	231221	დასრულებული
შპს „კა“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევის ფაბრიკის დასახლებაში მინი მოედნის ხელოვნური საფარის მოწყობის სამუშაოები	20 158	19571	დასრულებული
შპს „კა“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევის ფაბრიკის დასახლებაში მინი მოედნის მოწყობის სამუშაოები	50 964	35212	დასრულებული
შ.პ.ს „კარკასი XXI“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოთარშენის საჯარო სკოლის ეზოს შემოღობვის სამუშაოები	18369	17553	დასრულებული
ი.მ კახა დათაშვილი	გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში; ფხვენისში, ძვერაში, საქაშეთში, ბერბუკსა და ახალდაბაში ამბულატორიების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	49 321	36894	დასრულებული
ი.მ კახა დათაშვილი	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეთლემის საჯარო სკოლის ეზო შემოღობვის სამუშაოები	16055	8434	დასრულებული
ი.მ კახა დათაშვილი	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბროწლეთში სარიტუალო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	22 523	21767	დასრულებული
ი.მ კახა დათაშვილი	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგნეთში სარიტუალო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	21 977	21843	დასრულებული
ი.მ კახა დათაშვილი	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალში რიტუალების სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	14 352	12282	დასრულებული

ი.მ კახა დათაშვილი	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სვენეთში, ქორდში, ფლავში, კირბალსა და თორტიზაში მოსაცდელების მოწყობის სამუშაოები	19 635	18051	დასრულებული
შ.პ.ს „აი ბი კონსტრაქშენ ჯგუფი“	ასაწყობი შენობების მოწოდება-მოწყობის სამუშაოები	29760	25857	დასრულებული
შ.პ.ს „აი ბი კონსტრაქშენ ჯგუფი“	ასაწყობი შენობების მოწოდება-მოწყობის სამუშაოები	9600	8388	დასრულებული
შ.პ.ს „კონსტრუქტორი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალუბანში სკვერის მოწყობის სამუშაოები	13 747	12154	დასრულებული
შ.პ.ს „კონსტრუქტორი“	ქ.გორში გალუსთაშვილის ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები	16 536	14999	დასრულებული
ინდ. მეწარმე ლევან მელაძე	ქ. გორში, ჩოჩიშვილის ქ N8-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოების რეაბილიტაციის სამუშაოები	6899	6680	დასრულებული
ინდ. მეწარმე ლევან შანავა	ქ. გორში, სტალინის გამზირი N35-ში მდებარე მრავალბინიანი კორპუსის მე-2 სადარბაზოს ლიფტის რეაბილიტაცია	7657	7502	დასრულებული
შპს „ლოდი+“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ საყვარისა და წითელწყაროს საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	22 378	21726	დასრულებული
შპს „ლოდი+“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარალეთში მდინარე ჭარებულას კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოები	68 999	66603	დასრულებული
შპს „მადლი 2019“	ქ. გორში, კომბინატის დასახლებაში მშვიდობის ქ. #27 სკვერის მოწყობის სამუშაოები	43 793		შეუწყდა ხელშეკრუება და გატარდა სანქციები
შპს „მეტალ +“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვიავში არსებული საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები	189 929	189858	დასრულებული
შ.პ.ს „მოურავი“	გორში, N11 საჯარო სკოლის შენობის სველი წერტილების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	5491957	53538	დასრულებული
შ.პ.ს „მოურავი“	ქ. გორში, გორიჯერის ქ N26-ში არსებული ადმინისტრაციული შენობის კეთილმოწყობის სამუშაოები	37169	37084	დასრულებული
შ.პ.ს „მოურავი“	ქ. გორში მდებარე საბავშვო ბაღის შენობების შიდა სარემონტო სამუშაოები	66 816	66420	დასრულებული

შ.პ.ს „მოურავი“	ქ. გორში, N10 საჯარო სკოლის შენობის სველი წერტილების რეაბილიტაციის სამუშაოები	23 773	23767	დასრულებული
შ.პ.ს „მოურავი“	ქ. გორში, სუბიშვილის ქ N22 საცხოვრებელი კორპუსის გარე კანალიზაციის და შიდა წყალსადენ კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები	8565	8548	დასრულებული
შპს „მშენებელი 80“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენის წყალმომარაგების სათავის სამშენებლო სამუშაოები	335 689	335689	დასრულებული
შპს „ნილუ“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგნეთში სარიტუალო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	12 978		შეუწყდა ხელშეკრულება და გატარდა სანქციები
ინდ. მეწარმე ომარი თაბუაშვილი	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენის საჯარო სკოლის შენობის კარ-ფანჯრების რეაბილიტაციის სამუშაოები (	9 700	9141	დასრულებული
ინდ. მეწარმე ომარი თაბუაშვილი	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო სობისში სარწყავი ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები	17892	17370	დასრულებული
შპს პარაბელი	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვიავსა და კარბში მემორიალების მოწყობის სამუშაოები	15 271	14768	დასრულებული
შ.პ.ს „პრაიმ ენერჯი“	ქ. გორში, სტალინის გამზირი N7-ში მდებარე მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს ასფლტის საფარის მოწყობა	15068		შეუწყდა ხელშეკრულება და გატარდა სანქციები
შ.პ.ს „პრაიმ ენერჯი“	ქ. გორში, ნადირაძის ქ N9, N11, N13 და N15 საცხოვრებელი კორპუსების ეზოს მოასფალტების სამუშაოები	28084		შეუწყდა ხელშეკრულება და გატარდა სანქციები
შ.პ.ს „პრაიმ ენერჯი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ უფლისციხეში ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები	44 663		შეუწყდა ხელშეკრულება და გატარდა სანქციები
შპს „რიალ ენერჯი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯერისხევში სარწყავი არხის კალაპოტის და სოფელ ნაწრეტში ხევის ამოწმენდის სამუშაოები	97 771	95231	დასრულებული
შპს „საგზაო 333“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხვენისში მიწის მოედნის მოწყობის სამუშაოები	59 959	59959	დასრულებული

შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	ქ.გორში გორიჯვრის ქუჩის, ქ.წამბულის ქუჩის (აღმეშენებლის ქუჩიდან ძმები რომელაშვილის კვეთამდე), ქუთაისის ქუჩის (აღმეშენებლის ქუჩიდან ძმები რომელაშვილის კვეთამდე) და ქუთაისის ქუჩის(სტალინის გამზირიდან გოგებაშვილის ქუჩის კვეთამდე) სარეაბილიტაციო სამუშაოები	633 733	435593	დასრულებული
შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	დიცი-ქორდი-არბო-მერეთის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2634997	2627554	დასრულებული
შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	ქ.გორში თარხნიშვილის ქუჩის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის და მელიქიშვილის ქუჩის და ჩიხის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები	641 803	631609	დასრულებული
შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევი-ახალუზნის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1 079 419	1065160	დასრულებული
შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიჭოზში, სპეცდანიშნულების ბაზასთან მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოები	449 000	448912	დასრულებული
შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ რეხაში ნაპირსამაგრის სამუშაოები	377 458	375758	დასრულებული
შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	გორის მუნიციპალიტეტის კარაღეთის დევნილთა დასახლებაში შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	3 889 930	3819901	დასრულებული
სს „სამშენებლო ტრესტი #3“	გორის ციხის და მისი მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, ახალი ობიექტების განთავსების, ფეხსავალი და ველობილიკების მოწყობის დამატებით ჩასატარებელი სამუშაოები	110 155	107371	დასრულებული

სს „სამშენებლო ტრესტი #3“	ქ. გორში არსებული რუსთაველის მემორიალის და მიმდებარე სკვერის რეაბილიტაციის და გორის ეთნოგრაფიული მუზეუმის ტერიტორიაზე ხელოსნების სამუშაო ფართის მშენებლობის სამუშაოები	241 928	231415	დასრულებული
შპს „სერვისი 2015“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავში და ზედდულეთში მემორიალების მოწყობის სამუშაოები	25 227	23015	დასრულებული
შპს „სერვისი 2015“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვახვრელის საბავშვო ზაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები	17 278	16775	დასრულებული
ს.ს „ქართლი“	ქ. გორში აბრამიშვილის ქუჩის საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები	16 077	15815	დასრულებული
ს.ს „ქართლი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენში სპორტული დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	36 616	36562	დასრულებული
ს.ს „ქართლი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტინისხიდში ახალი ამბულატორიის მშენებლობის სამუშაოები	79 249	78716	დასრულებული
შპს „ქონგური 2008“	ქ. გორში ანწუხელიძის N1 საცხოვრისის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	6 419	6337	დასრულებული
შპს „ქონგური 2008“	ქ. გორში, კაჩინსკების ქ N 51-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის (თანადაფინანსების პროგრამით) სამუშაოები	2360	2360	დასრულებული
შპს „ქონგური 2008“	ქ. გორში, ძმები რომელაშვილების ქუჩა N186-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის გარე საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები	8601	8325	დასრულებული
შპს „ქონგური 2008“	ქ. გორში, სტალინის გამზირი N31- ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოების და კონსტრუქციული ნაწილის რეაბილიტაციის სამუშაოები	15764	15674	დასრულებული
შპს „ქონგური 2008“	ქ. გორში, ცხინვალის გზ N41-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები	6454	5847	დასრულებული
შპს „შარა“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბაში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	63 333	63332	დასრულებული

შპს „ხაჩა“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ უფლისციხეში სკვერის მოწყობის სამუშაოები	33 956	31412	დასრულებული
ინდ. მეწარმე ჯემალ ჭოველიძე	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სვენეთის საჯარო სკოლის ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები	44359	44175	დასრულებული
ინდ. მეწარმე ჯემალ ჭოველიძე	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შინდისში სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები	38 703	38048	დასრულებული
ინდ. მეწარმე ჯემალ ჭოველიძე	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეშში ხიხდისთავში და ქვახერელში ამბულატორიების სარეზიდენციო სამუშაოები	30 928	24285	დასრულებული
შპს „ჯიგო“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელთუბანში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	13 561		შეუწყდა ხელშეკრულება და გატარდა სანქციები
შპს „ჯიგო“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ თედოწმინდაში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	13 601	7002	შეუწყდა ხელშეკრულება და გატარდა სანქციები
შპს „ჯინი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზერტის სპორტული დარბაზში გათბობის სისტემის სამონტაჟო სამუშაოები	14648	14033	დასრულებული
შპს „ჯინი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედდულეთის რიტუალების დარბაზში გათბობის სისტემის სამონტაჟო სამუშაოები	12 665	12484	დასრულებული
შპს „ჯინი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთის მინი მოედნის სარეზიდენციო სამუშაოები	29 009	15339	დასრულებული
შ.პ.ს „Construction Service“	ქ.გორში ბარნოვის ქუჩის მიმდებარედ მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები	1 593 340	1558978	დასრულებული
სს „აგროტექსერვისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ხურვალეთის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები	5 230	5230	დასრულებული
სს „აგროტექსერვისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა გარეჯვარში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	15 916	15910	დასრულებული
შ.პ.ს „აკვედუკი 07“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიქოზის საბავშვო ბაღის მიწებების სამუშაოები	167 932	151709	დასრულებული
შ.პ.ს „ალონისი“	ქ. გორში კომბინატის დასახლებაში სკვერის მოწყობის სამუშაოები	50 499	50353	დასრულებული
შ.პ.ს „ალონისი“	ქ. გორში, ალექსანდრე მაჭავარიანის ქ. N1-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს ასფალტის საფარის მოწყობა	14 749	14681	დასრულებული

შ.პ.ს „ალონისი“	ქ. გორში, სტალინის გამზირი N33 საცხოვრებელი კორპუსის ეზოში დასასვენებელი ტერიტორიის და სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები	57 491	57326	დასრულებული
შ.პ.ს „ალონისი“	ქ. გორში, ცხინვალის გზ N17-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს ასფალტის საფარის მოწყობის სამუშაოები	20 059	20003	დასრულებული
შ.პ.ს „ალონისი“	ქ. გორში წმინდაწყლის დასახლებაში არსებული საფეხბურთო მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	42 619	42190	დასრულებული
შ.პ.ს „არქიმენსტუდია 2002“	ქ. გორში ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	144 080	143892	დასრულებული
შ.პ.ს „არქიმენსტუდია 2002“	ქ. გორში ქართველ მსროლელთა დივიზიის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	53 750	53147	დასრულებული
შ.პ.ს „არქიმენსტუდია 2002“	ქ. გორში სუხიშვილის ქუჩის მე 2 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	150 300	138103	დასრულებული
შ.პ.ს „აღმაშენებელი 2012“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვახვრელის საბავშვო ბაღის გათბობის სამონტაჟო სამუშაოები	43 085	36317	დასრულებული
შ.პ.ს „გორტუნა“	ქ. გორში, სტალინის გამზირი N21-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოს რეაბილიტაციის სამუშაოები	2602	2527	დასრულებული
შ.პ.ს „დაგი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბაში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	7 139	5140	დასრულებული
შ.პ.ს „დემა“	ქ. გორში, გორგასლის ქ N16-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის გარე კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაცია	15447	14997	დასრულებული
შ.პ.ს „დინ გრუპი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარალეთში სავარგულეთთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	377 012	376978	დასრულებული
შ.პ.ს „დინ გრუპი“	გორში ცხინვალის ცენტრალური გზიდან შსს განსაკუთრებული საქმეთა სამმართველოს შენობამდე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	149012	147047	დასრულებული

შ.პ.ს „ექსიმ მეიდ“	გარე გამოყენების ფიტნესის ტრენაჟორების შესყიდვა (თანმდევი მომსახურება-მონტაჟი და ტრენაჟორებისათვის საჩრდილობელი ფანჯატურისა და მოედნის მოწყობა)	17999	17527	დასრულებული
შ.პ.ს „ექსიმ მეიდ“	გარე გამოყენების ფიტნესის ტრენაჟორების შესყიდვა (თანმდევი მომსახურება-მონტაჟი და ტრენაჟორებისათვის საჩრდილობელი ფანჯატურისა და მოედნის მოწყობა)	17599	17150	დასრულებული
შ.პ.ს „ექსიმ მეიდ“	გარე გამოყენების ფიტნესის ტრენაჟორების შესყიდვა (თანმდევი მომსახურება-მონტაჟი და ტრენაჟორებისათვის საჩრდილობელი ფანჯატურისა და მოედნის მოწყობა)	17868	17400	დასრულებული
შპს „თამარაშენი 2008“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიაანთკარში მინი მოედნის მოწყობის სამუშაოები	67 700	65728	დასრულებული
შ.პ.ს „თომა 28“	ქ. გორში, სტალინის გამზირი N20-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოების რეაბილიტაციის სამუშაოები	5329	4980	დასრულებული
ინდივიდუალური მეწარმე კახა დათაშვილი	ქ. გორში მე-16, მე-5 და გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედულეთის საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	28958	26232	დასრულებული
ი/მ ლევან შანავა	ქ. გორში, ტყეიანის ქ N10-ში მდებარე მრავალბინიანი კორპუსის მე-3 სადარბაზოს ლიფტის რეაბილიტაციის სამუშაოები	12 185	10287	დასრულებული
შპს „ლემი“	გორის ციხის მიმდებარე შენობის რეაბილიტაციის და სამი ერთეული დროშის მოწყობის სამუშაოები	31 859	31402	დასრულებული
შ.პ.ს „მოურავი“	ქ. გორში მე-6 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	39 283	39278	დასრულებული
შ.პ.ს „ნითე“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	8 180	8180	დასრულებული
შ.პ.ს „ნითე“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგნეთში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (	40 769	39581	დასრულებული
შ.პ.ს „ნითე“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ თედოწმინდაში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	17557	17465	დასრულებული

შ.პ.ს „ნითე“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარალეთში სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	8 637	8386	დასრულებული
შ.პ.ს „ნითე“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორთაშენში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	7 647	7424	დასრულებული
შ.პ.ს „ნითე“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავეში სანიაღვრე/სარწყავი არხის მოწყობის სამუშაოები	29 699	29698	დასრულებული
შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაწრეტში შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	664 991	662390	დასრულებული
შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	ქ.გორში აღმაშენებლის ქუჩის (N44 დან N120ის ჩათვლით/ზონაში) საფეხმავლო სივრცის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	106 997	106981	დასრულებული
შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავე-ფლავეისმანი-ქვეშის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	563 992	562402	დასრულებული
შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქერეში შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	556 995	556122	დასრულებული
შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	ქ. გორში ჭავჭავაძის ქუჩის (აღმაშენებელი-რაზმაძე) სარეაბილიტაციო სამუშაოები	429 991	426008	დასრულებული
შ.პ.ს „საგზაო 333“	ქ. გორში გურამ პაპიტაშვილის სახელობის სპორტ დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	114 498	102055	დასრულებული
შ.პ.ს „სერვისი 1“	ქ. გორში თოიძის ქუჩა N-2-ის მიმდებარედ საბავშვო გასართობი სვერის მოწყობის სამუშაოები	45 429	43363	დასრულებული
შ.პ.ს „სერვისი 1“	ქ. გორში, მშვიდობის გამზირი N1 ა-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოების რეაბილიტაციის სამუშაოები	9635	8232	დასრულებული
შ.პ.ს „სერვისი 1“	ქ. გორში, მშვიდობის გამზირი N13-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოების რეაბილიტაციის სამუშაოები	11595	11592	დასრულებული
შ.პ.ს „სერვისი 1“	ქ. გორში, ძმები რომელაშვილების ქ N179-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს ასფალტის საფარის მოწყობა	17 698	17183	დასრულებული
შ.პ.ს „სერვისი 1“	ქ. გორში, სტალინის გამზირი N25-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოების რეაბილიტაციის სამუშაოები	9789	8282	დასრულებული

შ.პ.ს „სერვისი 1“	ქ. გორში, ყიფიანის ქ N56-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს ასფალტის საფარის მოწყობის სამუშაოები	24 291	23584	დასრულებული
შ.პ.ს „სერვისი 1“	ქ. გორში, ჩოჩიშვილის ქ N4-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს ასფალტის საფარის მოწყობის სამუშაოები	7 065	6860	დასრულებული
შ.პ.ს „სერვისი 1“	ქ. გორში სუბიშვილის ქუჩაზე, N57 მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლთან მისასვლელ გზაზე ასფალტბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები	34 062	34023	დასრულებული
ს.ს „ქართლი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთის კრივის დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	10 654	10357	დასრულებული
შ.პ.ს „ქონგური 2008“	ქ. გორში, ძმები რომელაშელეების ქუჩა N181-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის გარე წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები	6333	6182	დასრულებული
შ.პ.ს „ქროსფონტი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარიანში გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	635 175	630899	დასრულებული
შ.პ.ს „ქროსფონტი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალი-ბერშუეთის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	916 053	910675	დასრულებული
შ.პ.ს „ქროსფონტი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვახვრელის შიდა საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	188 355	188346	დასრულებული
შ.პ.ს „ხაჩა“	ქ. გორში, ცხინვალის გზ N39 და N39ა-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსების გარე ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	16360	11404	შეუწყდა ხელშეკრულება და გატარდა სანქციები
შპს „ბილდინგ გრუპი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოზნევეში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები	237 201	51772	მიმდინარე
შპს „ვი-აი-პი +“	ქ.გორში კარალეთის დეცნილთა დასახლებიდან გამავალი საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის სამუშაოები	1 839 857	1042882	მიმდინარე
სს „სამშენებლო ტრესტი #3“	ქ.გორში ცენტრალურ ნაწილში საბაზრო ფართი და საზოგადოებრივი სანიტარული კვანძის მშენებლობა და ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის მშენებლობა (	737 940	516287	მიმდინარე

სს „სამშენებლო ტრესტი #3“	ქ.გორში რკინიგზის სადგურის დასახლებაში მარაბდელის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღის მშენებლობის სამუშაოები	1 018 493	820149	მიმდინარე
შსპ „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავში ე.წ ჩინეთის უბანში სასაფლაოს და შიდა საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	293997		მიმდინარე
შსპ „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“	ქ. გორში ბარნოვის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩიდან რომელაშვილების ქუჩამდე) სარეაბილიტაციო სამუშაოები	864 996,42	494331	მიმდინარე
შსპ „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“	ქ. გორში დუშეთის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	99 997		მიმდინარე
შსპ „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძვეერის საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	100 000		მიმდინარე
შპს „თელა“	ქ. გორში ავტობუსების სადგომისა და დამხმარე ნაგებობის მოწყობის სამუშაოები	950 999	294768	მიმდინარე
შპს „აღმშენებელი 2012“	ქ. გორში N1 სამუსიკო სკოლის გათბობის სისტემის მომონტაჟო სამუშაოები	70 841	59555	მიმდინარე
შპს „შარა“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნადარბაზევის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	784 721	429431	მიმდინარე
შპს „დინ გრუპი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ თედოწმინდაში ცენტრალურ გზიდან სოფელში და სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	342 004		მიმდინარე
შპს „ერედვი 2008“	გორის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მოვლა შენახვის სამუშაოები	299 999	196465	მიმდინარე
შპს „თბილისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევში სკვერის მოწყობის სამუშაოები	58 487		მიმდინარე
შპს „გაზტექშენი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნადარბაზევში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობარეაბილიტაციის სამუშაოები	452 200	205981	მიმდინარე
შპს „გაზტექშენი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაშენდაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები	515 100	79849	მიმდინარე

შპს „გაზტექშენი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები	847 000		მიმდინარე
შპს „თერგი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შინდისში ე.წ. ნახალოვკის უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები	474 747	121711	მიმდინარე
შპს „თერგი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარიანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები	234 234		მიმდინარე
შ.პ.ს „აკა ენერჯი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	689 724	684173	დასრულებული
შ.პ.ს „აკა ენერჯი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი"-ს ფარგლებში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	456 007	329731	მიმდინარე
შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბაში ცენტრალური გზიდან სოფლის ცენტრამდე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	357 274	345895	დასრულებული
შპს „პე-ზე“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელთუბანში მინი მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	52 570		მიმდინარე
შპს „ალონისი“	ქ. გორში გორგასლის ქუჩის მიმდებარედ საბავშვო გასართობი სკვერის მოწყობის სამუშაოები	50 977	15405	მიმდინარე
შპს „კაპიტელი“	ქ. გორში სკვერების და დავსენების პარკების სარწყავი სისტემის მოწყობის სამუშაოები	477 627	264273	მიმდინარე
შ.პ.ს „ჰიდროტექნოლოგიური ჯგუფი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტინისხიდში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები	739 589	298637	მიმდინარე
შ.პ.ს „ანზა“	ქ. გორში, კეცხოველის ქუჩაზე მდებარე ფერისცვალების სახელობის ტაძრის ტერიტორიის შემოღობვის სამუშაოები	40 210	7042	მიმდინარე
ი. მ. გულიკო ხოზრევანიძე	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორმოცში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	44 576	42129	დასრულებული

შპს „ლინა-მ“	ქ. გორში ისტორიულ/ეთნოგრაფიული მუზეუმის ძირითადი შენობის რეკონსტრუქციის სამუშაოები	192 399		მიმდინარე
შპს „მია 2008“	ქ. გორში აღმაშენებლის ქუჩის საფეხმავლო სივრცეების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	40 643		მიმდინარე
შპს „იმგო“	ქალაქ გორში არსებული კულტურისა და დასვენების პარკი „ახალბაღი“-სთვის გასართობი ატრაქციონების მიწოდება/მონტაჟით	800 000		მიმდინარე
შ.პ.ს „ნიუს სიტი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარიანში კრივის დარბაზის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	109 999	102732	მიმდინარე
შ.პ.ს „მოურავი“	ქ. გორში სტალინის ქ. №1 კორპუსის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	10 703	10394	დასრულებული
შ.პ.ს „მოურავი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარიანის საჯარო სკოლის სანიტარული კვანძის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა	32 174		მიმდინარე
შ.პ.ს „მოურავი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სვენიტის საჯარო სკოლის სანიტარული კვანძის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა	28 544		მიმდინარე
ი.მ კახა დათაშვილი	ქ. გორში გურამ პაპიტაშვილის სახელობის საჭიდაო დარბაზის დასრულების (სველი წერტილების და საპირფარეშოების მოწყობა- რეაბილიტაცია) სამუშაოები	41 501	17073	მიმდინარე
შპს "არქიმენსტუდია 2002"	ქ. გორში სუხიშვილის ქუჩაზე შ.ს.ს. მომსახურების სააგენტოსთან მისასვლელი გზის (ქუჩის გაგანიერება) მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები	162 000		მიმდინარე
შ.პ.ს „დება“	ქ. გორის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის გარე წყალასდენ- საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები	21 476		მიმდინარე
შპს „იბოლია“	ქ. გორში თამარ მეფის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	833 000		მიმდინარე
სს „აგროტექსერვისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოთარშენის საჯარო სკოლის შიდა საპირფარეშოების სველი წერტილების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	35 488		მიმდინარე

სს „აგროტექსერვისი“	ქ. გორში 7 საჯარო სკოლის შენობის წყალარინების გარე ამორტიზებული ქსელის ამოცვლის სამუშაოების შესყიდვა	9 707		მიმდინარე
შპს „ზუკა მშენი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ არბოს საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	36 474		მიმდინარე
შპს „ზუკა მშენი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბის საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	27 685		მიმდინარე
შპს „ზუკა მშენი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახრისის საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	32 379		მიმდინარე
შპს „ზუკა მშენი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიწნისის საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	36 443		მიმდინარე
შპს „ზუკა მშენი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიკის საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა (	59 997		მიმდინარე
		50 030 534	34514253	