



**გორის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
განკარგულება № 98
2025 წლის 8 აგვისტო**

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილების 2024 წლის სექტემბრიდან მიმდინარე პერიოდამდე შესრულებული საქმიანობის ანგარიშის შეფასების შესახებ

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულებაზე, მერიის საქმიანობაზე, თვითმმართველი ერთეულის ქონების მართვასა და თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შესრულებაზე ახორციელებს კონტროლს. აღნიშნული კონტროლის განხორციელების ერთ-ერთ ფორმას წარმოადგენს ანგარიშის მოსმენა, რომელიც გაწერილია საკრებულოს სამუშაო გეგმებში. საკრებულოს სამუშაო გეგმის შესაბამისად საჭიროა მოსმენილ იქნას და შეფასდეს გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილების 2024 წლის სექტემბრიდან მიმდინარე პერიოდამდე შესრულებული საქმიანობის ანგარიში.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად:

1. დადებითად შეფასდეს გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილების 2024 წლის სექტემბრიდან მიმდინარე პერიოდამდე შესრულებული საქმიანობის ანგარიში (დანართი თან ერთვის 11 ფურცლად).
2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.
3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია დაინტერესებული პირის მიერ მისი გაცნობის დღიდან ერთი თვის განმავლობაში სარჩელის წარდგენის გზით გორის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი ქ. გორი, სერგო ჯორბენაძის ქ. №30).

საკრებულოს თავმჯდომარე



დავით რაზმაძე

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეული
ზედამხედველობის სამსახურის მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურული
პროექტების მონიტორინგის განყოფილების 2024 წლის სექტემბრიდან მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში
გაწეული სამუშაოების ანგარიში

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის, ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილება ხელმძღვანელობს და მოქმედებს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის მიღებული დადგენილება N12-ის, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, გორის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილებამ 2024 წლის სექტემბრის თვიდან მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში განახორციელა და ახორციელებს ზედამხედველობა/მონიტორინგს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად გაფორმებული 154 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვადასხვა სახის სამუშაოებზე, ჯამში 52 525 387.32 (ორმოცდათორმეტი მილიონ ხუთას ოცდახუთი ათას სამას ოთხმოცდაშვიდი ლარი და 32 თეთრი) ლარის ოდენობით.

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ზედამხედველობის სამსახურის და კონტრაქტორი ორგანიზაციების კოორდინირებული მუშაობის შედეგად, ამ ეტაპზე უკვე დასრულებულია მიმდინარე წლის საანგარიშო პერიოდში გაფორმებული ხელშეკრულებების 60%, ხოლო სხვადასხვა გარემოებებიდან გამომდინარე (როგორებიცაა: ხარჯთაღრიცხვების კორექტირება, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება) გამოთავისუფლებულია დაახლოებით 625 894.48 (ექვსას ოცდახუთი ათას რვაას ოთხმოცდათორმეტი ლარი და 48 თეთრი) ლარი. სხვადასხვა ორგანიზაციების მიმართ გამოყენებული იქნა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სანქციები, კერძოდ; 3 კომპანიას შეუწყდა ხელშეკრულების მოქმედება და გატარდა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ღონისძიებები, ხოლო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიწოდების ვადების დარღვევის გამო სხვადასხვა კომპანიის (ჯამში 16 ხელშეკრულება) მიმართ გამოყენებული იქნა საჯარიმო სანქციები 46 412.70 (ორმოცდაექვსი ათას ოთხას თორმეტი ლარი და 70 თეთრი) ლარის ოდენობით.

ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილება.

საკრებულოს ანგარიში 2024 წლის სექტემბრიდან დღემდე (დასრულებული და მიმდინარე პროექტები)

N	კომპანია	ხელშეკრულება	სამუშაოების დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	ფაქტობრივი ღირებულება	გატარებული სანქცია	ჯარიმის ღირებულება	შენიშვნა
1	შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	N14 12.02.2024 NAT230027533	ქ. გორში საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	\$3,299,908.89	3295111.86			დასრულდა (თანადაფინანსებით)
2	შ.პ.ს „იბოლია“	N26 15.02.2024 NAT230027589	ქ. გორში გოგებაშვილის პარალელური სანაპირო, პუშკინი-ცხინვალის მაგისტრალის დამაკავშირებელი გზის (ღერძი I და II) სარეაბილიტაციო სამუშაოები	\$1,705,516.09	1584514.21			დასრულიდა (რეგ. ფონდი)
3	შ.პ.ს „იბოლია“	N27 15.02.2024 NAT230027297	ქ. გორში, ალექსანდრე პუშკინის ქუჩის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	\$647,000.00	599650.02			დასრულდა (რეგ. ფონდი)
4	შ.პ.ს „იბოლია“	N28 15.02.2024 NAT230027288	ქალაქ გორში, ცხინვალის გზატკეცილის მიმდებარე შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$870,000.00	863337.08			დასრულდა (რეგ. ფონდი)
5	ამხანაგობა „გზა-2023“	N36 04.03.2024 NAT230027307	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერბუკში შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	\$575,337.00	572621.92			დასრულდა (რეგ. ფონდი)
6	შ.პ.ს „გაზტექმშენი“	N42 20.03.2024 NAT240001459	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტირძნისში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$833,800.00	824260.4			დასრულდა
7	შპს „ქართული გაერთიანებული კომპანია“	N45 28.03.2024 NAT240002581	ქ. გორში გელდიაშვილის ქუჩის და გოგებაშვილის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	\$430,000.00	425525.97	დაჯარიმდა	12040	დასრულდა
8	შ.პ.ს „მშენსერვისი 55“	N47 05.04.2024 NAT240002571	ქ. გორში, შინდისის გზატკეცილზე არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$1,139,281.26	1069519.94			დასრულდა
9	შ.პ.ს „გაზტექმშენი“	N54 08.04.2024 NAT240002600	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზერთში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$3,518,800.00				მიმდინარე 74%
10	შპს „რენესანს ბილდინგ გროუფ“	N51 08.04.2024 NAT240005054	ქ. გორში, მშვიდობის გამზირის N14-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის შიდა საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$3,458.42		არ დაიწყო სამუშაოები გაფრთხილების მიუხედავად	შეწყდა ხელშეკრულება	(თანადაფინანსება)
11	შპს „რენესანს ბილდინგ გროუფ“	N52 08.04.2024 NAT240005058	N176 -ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$2,396.95		არ დაიწყო სამუშაოები გაფრთხილების მიუხედავად	შეწყდა ხელშეკრულება	(თანადაფინანსება)
12	შპს „ჯორჯია ბილდინგ გრუპი“	N53 08.04.2024 NAT240004380	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკრაში სკვერის მოწყობის სამუშაოები	\$199,971.98	193684.78			დასრულდა
13	შპს „რელიქს გრუპი“	N59 30.04.2024 NAT240003682	ქ. გორში ახალბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩოგბურთის კორტების, ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნის მოწყობის სამუშაოები	\$1,970,000.00				მიმდინარე 82%
14	შ.პ.ს. „ბიელი“	N67 21.05.2024 NAT240005066	ქალაქ გორში კომბინატის დასახლებაში არსებული ჩოგბურთის კორტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	\$965,928.68	939009.59	დაჯარიმდა ვადაგადაცილები სათვის	9659.28	დასრულდა

15	შ.პ.ს „ნიუ მშენექსპრესი“	N76 31.05.2024 NAT240009142	ქ. გორში, აღმაშენებლის გაშვირის N58-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$3,680.34			შენყდა ხელშეკრულე ბა	დასრულდა (თანადაფინანსე ბა)
16	შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	N82 10.06.2024 NAT240006902	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში - გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	\$467,924.16	465314.89			დასრულდა
17	ინ მეწ. მანუჩარ დუმბაძე	N85 17.06.2024 NAT240010327	ქ. გორში, ახალბადში ატრაქციონების სამეთვალყურეო და კონტროლერის განსათავსებელი ჯიხურების მოწყობის სამუშაოები	\$77,777.00	72350.97	დაჯარიმდა ვადაგადაცილები სათვის	1945	დასრულდა
18	ს.ს „აგრო ტექსერვისი“	N91 08.07.2024 NAT240011115	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეში (60 კვ.მ) და ბროწელეთში (42 კვ.მ) კოტეჯების მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა	\$128,206.18	126361.49			დასრულდა
19	ი.მ ჯემალი ჭოველიძე	N93 15.07.2024 NAT240011958	ქ. გორში, ცაბაძის ქ. N7-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოების რეაბილიტაცია	\$29,537.76	25889.36			დასრულდა (თანადაფინანსე ბა)
20	ს.ს „აგრო ტექსერვისი“	N96 15.07.2024 NAT240011110	გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში _ფლავი, ბერბუკი, მეჯვრისხევი კოტეჯების (3 კოტეჯი) მშენებლობა	\$154,863.84	153115.46			დასრულდა
21	ს.ს „აგრო ტექსერვისი“	N66 16.07.2024 CMR240101253	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაშენდამი და ქორდში ეკლესიის შემოღობვის სამუშაოები	\$28,206.70	25313.27			დასრულდა (სახელმწიფო ბიუჯეტი 100%)
22	ს.ს „აგრო ტექსერვისი“	N67 16.07.2025 CMR240101254	სოფელ წედისში, ღვარებში და ოლოზში სასაფლაოს შემოღობვის და სოფელ იფნარაში სასაფლაოს და ნიშის შემოღობვის სამუშაოები	\$38,695.65	38195.84			დასრულდა (სახელმწიფო ბიუჯეტი 100%)
23	შპს „ალონისი“	N97 18.07.2024 NAT240011960	სოფელ კარაღეთში საჯარო სკოლის გასწვრივ მდებარე სტადიონზე სკვერის მოწყობის, სოფელ პატარა გარეჯარში არსებულ სკვერის საბავშვო	\$199,853.16	185298.68			დასრულდა
24	შპს „ალონისი“	N98 18.07.2024 NAT240011980	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნისის მუერნოების დასახლებაში სკვერის მოწყობის სამუშაოები	\$199,938.50	188367.72	დაჯარიმდა ვადაგადაცილები სათვის	799.75	დასრულდა
25	შ.პ.ს „მშობა“	N70 23.07.2024	სოფელ არბოში და სოფელ ერგნეთში რიტუალების დარბაზის რეაბილიტაციის, სოფელ ლევიტანაში რიტუალების დარბაზთან ფარდულის მოწყობის სამუშაოები	\$37,775.42	36875.64			დასრულდა (სახელმწიფო ბიუჯეტი 89%. ადგილობრივი- 11%)
26	შპს „ჯორჯიან ინვესტი“	N99 25.07.2024 NAT240012030	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვიაკში მინი სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$167,776.44	161424.89			დასრულდა
27	შპს „ევრო ალიანსი“	N100 25.07.2024 NAT240012025	გორის მუნიციპალიტეტის, სოფ. სვენეთში - საფეხბურთო მოედნის მოწყობის სამუშაოები	\$173,979.48	160782.22	დაჯარიმდა ვადაგადაცილები სათვის	8698.97	დასრულდა
28	შპს „რენესანსი 2020“	N101 25.07.2024 NAT240011948	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ნიქოში ფეხბურთის მოედნის მოწყობის სამუშაოები	\$159,699.08	158984.66			დასრულდა
29	ამხანაგობა „გზა 2023“	N102 25.07.2024 NAT240010765	ქ. გორში, დავით აღმაშენებლის ქუჩის ტროტუარების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	\$867,000.00	821142.95			დასრულდა
30	შპს „რენესანსი 2020“	N111 12.08.2024 NAT240013524	გორის მუნიციპალიტეტი სოფ. მეჯვრისხევში (ს.კ 66.53.11.023) სკვერის და ღია სივრცის ტრენაჟორების მოწყობი	\$194,439.33	191141.89	დაჯარიმდა ვადაგადაცილები სათვის	3111.03	დასრულდა

31	შპს „ბილდკინგს“	N112 12.08.2024 NAT240011951	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავში არსებული კლუბის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	\$633,989.70				მიმდინარე 69%
32	შპს „ბილდკინგს“	N104 30.07.2024 NAT240010058	ქ. გორში, სტალინის გამზირ N 11ა-ში მდებარე კრივის სკოლის შენობის რეაბილიტაცია	\$538,974.24	533137.74			დასრულდა
33	შპს „ნითე“	N68 30.07.2024 CMR240104879	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო არცევში გზების მოხრეშვითი სამუშაოები	\$15,983.38	15517.85			დასრულდა
34	შპს „არეა ქონქრეთ ჯგუფი“	N107 07.08.2024 NAT240013682	ქ. გორში, კენსოვლის ქუჩა 10-12-ის მიმდებარედ და ფუცელაძის ჩიხი 25-27-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლების გორის	\$144,999.00	138570.33	დაჯარიმდავადაგ ადგილებისათვი ს	1885	დასრულდა
35	შპს „საგზაო სამშ. სამმართველო N1“	N109 08.08.2024 NAT240014349	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალური გზების მოვლა-შენახვის სამუშაოები -	\$199,990.00	199888.02			დასრულდა
36	შპს „ჩგვ 9“	N71 07.08.2024 CMR240109260	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზურვალეთში სპორტდარბაზის მოწყობის სამუშაოები	\$47,707.78	44271.31	დაჯარიმდავადაგ ადგილებისათვი ს	1050	დასრულდა (სახელმწიფო ბიუჯეტი34%. ადგილობრივი- 66%)
37	შპს „ჩგვ 9“	N72 07.08.2025 CMR240109214	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშეთში სასაფლაოს და ნადარბაზეში საძოვარის შემოღობვის სამუშაოები	\$37,893.28	34897.11			დასრულდა (სახელმწიფო ბიუჯეტი70%. ადგილობრივი- 30~%)
38	შპს „კვადრელი“	N108 07.08.2024 NAT240013455	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხვინისში (ს/კ 66.42.13.002.035) სოფლის ცენტრში არსებულ მემორიალთან, სკვერის	\$195,195.00				მიმდინარე 96%
39	შპს „იბოლია“	N116 21.08.2024 NAT240015069	სოფელ მერთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	\$154,000.00	151174.16			დასრულდა
40	შპს „სატურნი“	N113 16.08.2024 NAT240014094	გორში, რუსთაველის ქ. N49ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის პირველი სადარბაზოს ლიფტი	\$29,960.20	29073.51			დასრულდა
41	შპს „სატურნი“	N114 16.08.2024 NAT240014046	გორში, შინდისის გიმრების ქუჩა N20-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის პირველი სადარბაზოს ლიფტი	\$27,999.04	27896.71			დასრულდა
42	შპს „ალგი ჯგუფი“	N118 22.08.2024 NAT240015748	ა შლაგბაუმის მესყიდვა მონტაჟით -1	\$4,385.00	4385			დასრულდა
43	ი.მ. ნანა ლოთიშვილი	N120 29.08.2024 NAT240015455	გორში, რუსთაველის ქ N49 -ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის მე-2 სადარბაზოს რეაბილიტაცია	\$3,634.08	3184.49			დასრულდა
44	ს.ს „აგრო ტექსერვისი“	N77 03.09.2024 CMR240115882	მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლაკში საცაღებო ხიდის მოწყობის სამუშაოები და სოფელ ატენში, ჯებირის უბანში, ხიდბოგორის	\$14,916.66	14890.21			დასრულდა
45	შპს „საგზაო სამშ. სამმართველო N1“	N121 04.09.2024 NAT240015059	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლაკში შიდა საუბნო გზის მოწყობის სამუშაოები	\$818,998.56	816792.74			დასრულდა (რეგი)
46	შპს „რენესანსი 2020“	N122 05.09.2024 NAT240015713	ქ.გორში, წმინდა წყლის დასახლებაში სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები	\$135,952.43	129908.14			დასრულდა
47	შპს „ალონისი“	N123 09.09.2024 NAT240015481	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგნეთში სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები	\$164,137.85	163431.48			დასრულდა
48	შპს „ამლეკი“	N124 09.09.2024 NAT240016857	ქ. გორში, გურამიშვილის ქუჩის მიმდებარედ ტრანსპორტის სააგენტოს მომსახურე ობიექტის „პაბის“ მოწყობის სამუშაოები	Page 3 \$133,869.44	125786			დასრულდა

49	შპს „ნიუ ტრანს ჰოლდინგ კომპანია N1“	N92 09.07.2024 NAT240010903	გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინი მოედნების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	\$292,899.92	286614.06			დასრულდა
50	ამხანაგობა „გზა-2023“	N126 17.09.2024 NAT240015062	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევში სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	\$279,096.00	277258.47			დასრულდა (რეგი)
51	შპს „მლტ გროუფ“	N127 18.09.2024 NAT240016860	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მდებრიანში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში" წყალმომარაგების	\$29,933.00		არ წარმოადგინა დასკვნა	შეწყდა ხელშეკრულ ება	მიმდინარე 74%
52	ს.ს „აგრო ტექსერვისი“	N80 18.09.2024 CMR240123122	"სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში" გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბობნევი და გაგლოანთუბანი წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები	\$23,593.88	23020.53			დასრულდა
53	ს.ს „აგრო ტექსერვისი“	N81 18.09.2024 CMR240123116	"სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში" გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში - ფიცესი და წითელწყარო, წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები	\$22,191.22	21815.13			დასრულდა
54	შპს „მლტ გროუფ“	N82 18.09.2024 CMR240123021	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ბოშურში და სოფელ ქვემო ბოშურში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოები	\$39,147.83	37498.76	დაჯარიმდა ვადაგადაცილები სათვის	1448.18	დასრულდა
55	შპს „მლტ გროუფ“	N83 18.09.2024 CMR240123129	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორმოცში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები	\$26,904.70	25766.46	დაჯარიმდა ვადაგადაცილები სათვის	592	დასრულდა
56	ს.ს „აგრო ტექსერვისი“	N84 18.09.2024 CMR240123406	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალში სასმელი წყლის მრიცხველების მონტაჟის და მეჯვრისხევის ფაბრიკის დასახლებაში სასმელი წყლის სადაწნეო კოშკის შეფუთვის სამუშაოები	\$43,767.24	41399.7	დაჯარიმდა ვადაგადაცილები სათვის	612.74	დასრულდა
57	ს.ს „აგრო ტექსერვისი“	N85 18.09.2024 CMR240123410	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სათემოში და სოფელ ქვემო ხვითში სასმელი წყლის მრიცხველების მონტაჟის სამუშაოები	\$31,263.32	29984.1			დასრულდა
58	შპს „იბოლია“	N129 19.09.2024 NAT240015514	ქ. გორში ჯორბენაძეს ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	\$735,000.00	733287.46			დასრულდა (რეგი)
59	ს.ს „აგრო ტექსერვისი“	N87 24.09.2024	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხინალაში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა	\$9,978.76	9682.17			დასრულდა
60	შპს „საგზაო სამშ. სამმართველო N1“	N128 19.09.2024 NAT240016060	ქ. გორში საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	\$486,827.63	486243.64			დასრულდა
61	შპს „სარგებელი 2022“	N131 25.09.2024 NAT240016871	ქ. გორში, მშვიდობის გამზირის N13-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$4,943.96	3823.96			დასრულდა
62	შპს „სარგებელი 2022“	N132 26.09.2024 NAT240016869	ქ. გორში, სტალინის გამზირის N13-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის მე-9 საღარბაზოს სახურავის რეაბილიტაცი	\$13,896.31	11879.79			დასრულდა
63	შპს „საგზაო სამშ. სამმართველო N1“	N133 26.09.2024 NAT240016511	გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალური გზების მოვლა-შენახვის სამუშაოები - III ეტაპი	Page 4 \$545,000.00	544999.22			დასრულდა

64	შპს „ნიუ ტრანს ჰოლდინგ კომპანია N1“	N130 25.09.2024 NAT240015516	ქ. გორიში გორგასლის ქუჩის მიმდებარედ სკვერისა და სპორტული მოედნის სარეკონსტრუქციო სარემონტო სამუშაოები	\$567,000.00				მიმდინარე (რეგი)43%
65	შპს „ალონისი“	N90 04.10.2024 CMR240133504	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყელქვეულში სპორტული სივრცის და ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები	\$44,761.50	43355.97			დასრულდა (სახელმწიფო ბიუჯეტი72%. ადგილობრივი-28%)
66	შპს „ალონისი“	N91 04.10.2025 CMR240136631	სოფელ მარანაში საბავშვო ბაღის ტერიტორიის რეაბილიტაციის და გორის რაიონის სოფელ თერგვისში მინი სტადიონზე	\$42,331.58	42017.25			დასრულდა (სახელმწიფო ბიუჯეტი62%. ადგილობრივი-38%)
67	შპს „საფეხბურთო კლუბი ერთობა“	N136 02.10.2024 NAT240017875	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შერთულში ხელოვნურ საფარიანი მინი მოედნის მოწყობის სამუშაოები	\$127,111.00	125794.93	დაჯარიმდა ვადაგადაცილე ბისათვის	3285.67	დასრულდა
68	შპს „რენესანსი 2020“	N137 02.10.2024 NAT240017877	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახრისში ხელოვნურ საფარიანი მინი მოედნის მოწყობის სამუშაოები	\$137,628.95	136777.92			დასრულდა
69	შპს „ნიუ სითი“	N140 23.10.2024 NAT240017506	ქ. გორში, ბარნოვის ქ N9ა-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$96,533.23	96465.74			დასრულდა
70	შპს „ნიუ“	N92 10.10.2024 CMR240136652	გორის რაიონ სოფელ კარალეთში სათბურების დასახლებაში სკვერის შემოღობვის და გორის რაიონის სოფელ ძევერაში სკვერთან ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები	\$28,082.72	27201.72	დაჯარიმდა ვადაგადაცილე ბისათვის	477.4	დასრულდა
71	ინდ. მეწ გიორგი საღადაშვილი	N94 29.10.2024 CMR240146826	სოფელ ბეთლემში და სოფელ ტინისხილში სკვერის მოწყობა/გაფართოების	\$30,154.43	27562.38			დასრულდა
72	შპს „საგზაო სამშ. სამმართველო N1“	N135 30.09.2024 NAT240017505	ქ. გორში საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	\$250,000.00	249507.56			დასრულდა
73	ს.ს „აგრო ტექსერვისი“	N95 07.11.2024 CMR240150651	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი“-ს ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერბუკში სკვერის მოწყობის სამუშაოები	\$16,015.00	14979			დასრულდა
74	ს.ს „აგრო ტექსერვისი“	N96 07.11.2024 CMR240149979	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი“-ს ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბიისში საბავშვო სივრცის მოწყობის და გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფელისციხეში ფანჩატურების მოწყობის	\$29,988.36	26994.47			დასრულდა
75	შპს „ნიუ“	N97 07.11.2024 CMR240150663	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი“-ს ფარგლებში - ხელთუბანშიამბულატორიასთან არსებული წყაროს რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$19,949.70	17688.93			დასრულდა
76	შპს „ალონისი“	N98 07.11.2024 CMR240152160	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი“-ს ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავში სავარჯიშო სივრცის მოწყობის სამუშაოები	\$19,901.04	18924.83			დასრულდა
77	შპს „ადამაშენებელი 2012“	N141 13.11.2024 NAT240020396	ქ. გორში, სუხიშვილის ქ N24- მიმდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$36,934.00	35635.78			დასრულდა
78	შპს „რსს“	N142 19.11.2024 NAT240020666	გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. გაგლოანთუბანში და სოფ. ლევიტანაში ხიდბოგირის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$156,834.95				მიმდინარე
79	ი.მ გიორგი საღადაშვილი	N105 19.11.2024	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო სობისში სკვერის მოწყობის და სოფელ ქვემო მავშეხეში სავარჯიშო სივრცის კეთილმოწყობის სამუშაოები	\$26,731.14	22860.32			დასრულდა (სახელმწიფო ბიუჯეტი97%. ადგილობრივი-3%)

80	შპს „ალონისი“	N103 19.11.2024	ახალშენში სკვერის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა	\$30,005.08	27836.03			დასრულდა
81	შპს „ნითე“	N100 19.11.2024	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ თედორწმინდაში გზების მოხრეშვითი სამუშაოები	\$18,533.30	17993.5			დასრულდა (სახელმწიფო ბიუჯეტი 86% ადგილობრივი-
82	შპს „რსს“	N144 26.11.2024 NAT240020660	სოფ.გაგლოანთუბანში და სოფ. ლევიტანაში ხიდ - ბოგირის მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოების (ლოკაცია #3, #4)	\$174,225.93				მიმდინარე
83	შპს „მლი გრუპი“	N146 26.11.2024 NAT240021025	შლაგბუშის შესყიდვა მონტაჟით -1 ცალი (სტალინის N21)	\$6,600.00	6600			მიმდინარე
84	შპს „მლი გრუპი“	N145 26.11.2024 NAT240021023	შლაგბუშის შესყიდვა მონტაჟით -1 ცალი (სტალინის N25-27)	\$7,000.00	7000			მიმდინარე
85	შპს „გლობალ ლიფტი 2010“	N147 26.11.2024 NAT240021070	ქ. გორში, შინდისის გმირების ქ N26- მი მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის მეორე სადარბაზოს ლიფტის	\$25,063.20	21240			დასრულდა
86	იმ სოფიო ქოიავა	N107 03.12.2024 CMR240165866	ქვემო ახალსოფლის მემორიალის რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$18,396.00	16439.07	დაჯარიმდა ვადაგადაცილები სათვის	165.56	დასრულდა
87	იმ სოფიო ქოიავა	N110 02.12.2024 CMR240167746	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბაში სკვერის მოწყობის სამუშაოები	\$22,611.35	18458	დაჯარიმდა ვადაგადაცილები სათვის	542.57	დასრულდა
88	შპს „ჩკვ 9“	N114 11.12.2024	სოფლის პროგრამის ფარგლებში სოფელ მუმლანთკარში სკვერის სამუშაოები	\$8,929.19	7825			დასრულდა
89	შპს „ქონგური 2008“	N149 13.12.2024 NAT240021462	ქ. გორში, რომელაშვილების ქ. N190-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	\$11,186.40	8434.12			დასრულდა
90	შპს „ნითე“	N109 28.11.2024 CMR240168566	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენში, ფუზანთ უბანში, ხიდის მოწყობის სამუშაოები	\$18,004.65	17289.9			დასრულდა
91	შპს „როკო“	N150 20.12.2024 NAT240022599	სოფლების ახალუბანი, სკრა, მერეთი, ძევერა ადმინისტრაციული შენობების გაუმჯობესების შიდა ქსელის	\$7,756.35	7027.59			დასრულდა
92	შპს „დანი ქონსტრაქშენ“	N141 29.10.2024 NAT240019770	გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზედდულეთში - საჭიდაო მოედლის მოწყობის სამუშაოები	\$199,980.00	196430.69			დასრულდა
93	შპს „საგზაო სამშ. სამმართველო N1“	N6 27.12.2024 NAT240021448	გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალური გზების მოვლა-შენახვის სამუშაოები	\$1,050,000.00				მიმდინარე 90%
94	შ.პ.ს „რსს“	N14 04.02.2025 NAT250000095	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავში ბეტონის გზის მოწყობის სამუშაოები	\$159,996.97	154593.84			დასრულდა(რე გი)
95	შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	N8 30.12.2024 NAT240022701	ქ. გორში საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვაზე	\$2,999,999.35				მიმდინარე 20%
96	შპს „იბოლია“	N16 19.02.2025 NAT250001782	გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვასველში საუბნო გზის მოწყობის სამუშაოები	\$169,000.00	169000			დასრულდა
97	შპს „იბოლია“	N20 26.02.2025 NAT250000094	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვიავში შიდა საუბნო გზის მოწყობის სამუშაოები	\$419,700.00	414082.36			დასრულდა (რეგი)
98	შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	N19 21.02.2025 NAT250000089	ქ. გორში ცხინვალის გზატკეცილიდან ტიუმენის ბინებამდე არსებული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	\$614,936.53	612769.75			დასრულდა (რეგი)

99	შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	N18 21.02.2025 NAT250000092	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავში შიდა საუბნო გზის მოწყობის სამუშაოები	\$619,960.56	610066.69			დასრულდა (რეგი)
100	შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	N17 21.02.2025 NAT250000088	გორის მუნიციპალიტეტში სოფ.მარანაში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$539,885.53	531201.64			დასრულდა (რეგი)
101	შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	N21 27.02.2025 NAT250000093	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავისმანში შიდა საუბნო გზის მოწყობის სამუშაოები	\$703,858.55	691004.23			დასრულდა(რეგი)
102	შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	N22 28.02.2025 NAT250000085	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარიანში შიდა საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	\$451,481.33	423455.38			დასრულდა(რეგი)
103	შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	N24 18.03.2025 NAT250000084	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზელთუბანში შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	\$878,830.32				მიმდინარე (რეგი) 98%
104	შპს „ჰიდროგეო“	N28 20.03.2025 NAT250000981	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგნეთსა და ფლავისმანში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$339,924.59				მიმდინარე 50% (მაღალმთიანი)
105	შპს „აკაენერჯი“	N32 24.03.2025 NAT250001895	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზელთუბნიდან მეჯვრისხევის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	\$577,774.32	575490.32			დასრულდა
106	შპს „იბოლია“	N27 19.03.2025 NAT250000087	გორის მუნიციპალიტეტში სოფელ ზურვალეთში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$400,000.00	392281.21			დასრულდა (რეგი)
107	შპს „იბოლია“	N34 25.03.2025 NAT250000098	გორის მუნიციპალიტეტში სოფელ ზურტის მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციოს სამუშაოები	\$2,705,500.00				მიმდინარე (რეგი)17%
108	შპს „ნდს მშენებლობა“	N35 28.03.2025 NAT250000980	სოფელ ფლავისა და ქვემო არცვის სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$317,117.00				მიმდინარე 49% (გამყოფი ხაზის მიმდებარე დასახლებაში ინფრასტრუქტურა განვითარება)
109	ამხანაგობა „გზა-2023“	N33 24.03.2025 NAT250002003	ქ. გორში, დანიელ ჭონქაძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	\$696,000.00				მიმდინარე (რეგი)
110	შპს „გრინველი 1“	N31 21.03.2025 NAT250001003	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიგში სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	\$639,990.51				მიმდინარე (გამყოფი ხაზის მიმდებარე დასახლებაში ინფრასტრუქტურა განვითარება)
111	შპს „გაზტექმშენი“	N30 24.03.2025 NAT250001029	გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. კოშკაში წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია	\$261,761.00				მიმდინარე 79%(გამყოფი ხაზის მიმდებარე დასახლებაში ინფრასტრუქტურა განვითარება)
112	შპს „ჩაგელა“	N25 20.03.2025 NAT250000108	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტინისხიდში შიდა საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	\$896,999.95				მიმდინარე (რეგი)
113	შპს „იბოლია“	N29 21.03.2025 NAT250000106	ქ. გორში მაგლობლიშვილის და ოთარ ჩხეიძის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	\$614,000.00				მიმდინარე (რეგი)
114	შპს „გაზტექმშენი“	N36 27.03.2025 NAT250003372	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შინდისში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$717,433.00				მიმდინარე 27%(რეგი)
115	შპს Our Group ჩვენი ჯგუფი	N40 03.04.2025 NAT250001088	ქ. გორში პაპიტაშვილის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	\$529,925.00				მიმდინარე (გამყოფი ხაზის მიმდებარე დასახლებაში ინფრასტრუქტურა)
116	შპს „გრინველი 1“	N41 07.04.2025 NAT250001028	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ აძვის სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	\$499,986.39				მიმდინარე (გამყოფი ხაზის მიმდებარე დასახლებაში ინფრასტრუქტურა)

117	მ.პ.ს „ნითე“,	N44 11.04.2025 NAT250005173	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ რეხაში სანიაღვრე არხის და გზის მოწყობის სამუშაოები	\$32,019.30	30842.96			დასრულდა
118	მპს „გაზტექმენი“	N45 16.04.2025 NAT250003666	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$608,401.00				მიმდინარე (გამყოფი ხაზის მიმდებარე დასახლებაში ინფრასტრუქტურა განვითარება)
119	მ.პ.ს „მშენებელი 67“	N47 22.04.2025 NAT250005825	ქ. გორში, სტალინის გამზ. 10-ის N22-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოს რეაბილიტაციის სამუშაოებს	\$9,960.38	9958.16	დაჯარიმდა მიწოდების ვადის დარღვევისათვის	99.58	დასრულდა
120	ი.მ სიმონ კაპანაძე	N52 13.05.2025 NAT250004854	გორის მუნიციპალიტეტში, მუნიციპალური ინსპექციის და საკრებულოს შენობების ოთახების სარეაბილიტაციო	\$89,988.79				მიმდინარე 23%
121	მპს „ალონისი“	N50 30.04.2025 NAT250003368	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარიანის მეურნეობაში და არაშენდაში სპორტული მოედნის მოწყობის	\$299,762.02				მიმდინარე
122	მპს „ფილ ვეი გრუპი“	N51 13.05.2025 NAT250004703	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შავშევში და ქ. გორში ცხინვალის გზატკეცილი 22-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები	\$267,994.84				მიმდინარე 25%
123	მპს „აკაენერჯი“	N54 23.05.2025 NAT250007052	„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში“ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	\$304,289.27	281192.38			დასრულდა
124	მპს „სერვისი 2015“	N55 23.05.2025 NAT250006039	გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული მოედნების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	\$446,998.69				მიმდინარე
125	მპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	N56 30.05.2025 NAT250006388	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელარეჯვარში შიდა საუბნო გზის და სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	\$469,999.40				მიმდინარე
126	მპს „ჯი დი ეს კომპანი“	N57 30.05.2025 NAT250006702	ქალაქ გორში კულტურის სახლის და გორის მუნიციპალიტეტის სპორტსკოლის სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები.შენობის	\$382,519.13				მიმდინარე
127	მპს „გ.კ“	N61 05.06.2025 NAT250007357	ქ. გორში თელავის ქუჩის მოწყობის სამუშაოები	\$205,000.00				მიმდინარე
128	მპს „ბილტმორი“	N59 05.06.2025 NAT250006687	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარალეთში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (I)	\$357,999.63				მიმდინარე
129	მპს „ბილტმორი“	N60 05.06.2025 NAT250006391	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარალეთში შიდა საუბნო გზის მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$625,924.01				მიმდინარე 45%(რეგი)
130	მპს „იბოლია“	N62 05.06.2025 NAT250006621	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაწრეტში საუბნო გზების მოწყობის სამუშაოები	\$825,000.00				მიმდინარე
131	ინდ. მ. გიორგი სადაღაშვილი	N58 03.06.2025 NAT250007663	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში", გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში _გაგლოაანთუბანი, გუგუტაიანთკარი, ლევიტანა, ნადარბაზევი, ქვახვრელი, ქიწნისი, შემოდოზვის სამუშაოების შესყიდვა	\$55,998.60				მიმდინარე
132	მპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	N64 13.06.2025 NAT250007051	„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში“ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	\$427,978.50				მიმდინარე
133	მპს „თელა“	N65 18.06.2025 NAT250005490	ქ. გორში სტალინის 2-ში არსებული ჯანდაცვის ცენტრის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$205,305.00				მიმდინარე

134	მ.პ.ს „მოურავი“	N68 20.06.2025 NAT250009292	ქ. გორში, ძმები რომელაშვილების ქ. N9ა-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოს	\$4,938.15				მიმდინარე
135	მ.პ.ს „ამშენი 2025“	N67 20.06.2025 NAT250009291	ქ. გორში, ჭავჭავაძის ქ N47-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოების რეაბილიტაციის სამუშაოებს	\$13,039.97	12537.07			დასრულდა
136	მ.პ.ს „ქონგური 2008“	N66 20.06.2025 NAT250009290	ქ. გორში, თამარ მეფის მე-5 კვარტლის N18ა-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის შიდაწყალგაყვანილობის სისტემის რეაბილიტ	\$4,270.80	4104.87			მიმდინარე
137	მპს Georgian Build	N69 20.06.2025 NAT250007615	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში“ - სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა (შემდგომში სამუშაო), გორის მუნიციპალიტეტის შემდეგ	\$271,654.83				მიმდინარე
138	ინდ. მეწარმე სოფიო ქოიავა	N70 20.06.2025 NAT250009315	ქ.გორში მშვიდობის გამზ. #19 კორპუსის 2 (ორი) სადარბაზოს რეაბილიტაცია (თანადაფინანსების	\$8,647.84				მიმდინარე(თანადაფინანსებით)
139	მ.პ.ს „მოურავი“	N71 20.06.2025 NAT250009317	ქ.გორში ყიფიანის ქ. #29 კორპუსის სადარბაზოს რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$5,749.88				მიმდინარე
140	მ.პ.ს „მოურავი“	N72 20.06.2025 NAT250009321	ქ.გორში წმინდაწყლის დასახლება მე-5 მკრ-რნი #10-10ა კორპუსების 2 (ორი) სადარბაზოს რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$21,136.89				მიმდინარე
141	მ.პ.ს „სანი“	N73 25.06.2025 NAT250009600	ქ.გორში სუბიშვილის ქ.#57ა კორპუსის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$35,398.82				მიმდინარე
142	მპს „სატურნი“	N74 01.07.2025 NAT250009746	ქ N16-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის პირველი და მეორე სადარბაზოს, ტყვიავის ქ N10-	\$85,800.00				მიმდინარე
143	მპს „ბილტმორი“	N75 01.07.2025 NAT250009309	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენში შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (მე-15 ქუჩის მე-13 ჩიხი და 25-ე ქუჩა)	\$197,196.80				მიმდინარე
144	მპს „ალონისი“	N76 01.07.2025 NAT250009644	ქ.გორში ბესიკის ქ. #14 კორპუსის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის	\$21,813.96				მიმდინარე
145	მპს „ჯიბისი ჯორჯია“	N77 01.07.2025 NAT250009645	ქ.გორში სტალინის გამზ. #13 კორპუსის სახურავის ნაწილობრივ რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$22,279.58				მიმდინარე
146	მპს „ჯიბისი ჯორჯია“	N78 01.07.2025 NAT250009715	ქ.გორში ცაბაძის ქ.#7 კორპუსის სახურავის ნაწილობრივ რეაბილიტაცია	\$46,634.78				მიმდინარე
147	მ.პ.ს „სანი“	N79 01.07.2025 NAT250009742	ქ.გორში მშვიდობის გამზ. #5 კორპუსის სახურავის ნაწილობრივ რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$16,049.18				მიმდინარე
148	მპს „რემონტი ჯი“	N80 01.07.2025 NAT250009935	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბნავისში (24 კვ.მ) და კარალეთში (60 კვ.მ) კოტეჯების მშენებლობის სამუშაოები	\$92,720.99				მიმდინარე
149	მ.პ.ს „ლინა“	N82 07.07.2025 NAT250009712	ქ. გორში, ცაბაძის ქ N5 -ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოების რეაბილიტაციის სამუშაოები	\$21,298.95				მიმდინარე
150	მპს „ბილტმორი“	N81 07.07.2025 NAT250009310	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენში შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (მე-19 ქუჩა)	\$243,242.01				მიმდინარე
151	მპს „ერედვი 2008“	N86 14.07.2025 NAT250009672	გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალური გზების მოვლა-შენახვის, მე-2 ეტაპის სამუშაოები	\$550,000.00				მიმდინარე
152	სს „აგროტექსერვისი“	N83 11.07.2025 NAT250009933	გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში 42 კვ.მ 3 (სამი) კოტეჯის მშენებლობის სამუშაოები	\$147,418.08				მიმდინარე
153	მპს „ბილტმორი“	N85 11.07.2025 NAT250010248	ქ. გორში, ნანა ბერიაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია	Page 9 121777				მიმდინარე

154	სს „აგროტექსერვისი“	N86 15.07.2025 NAT250010349	ქ. გორში, ცხინვალის გზ N93-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სარდაფის წყალგაყვანილობის და კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია	19088.58				მიმდინარე
			სულ ჯამი	\$52,525,387.32		დაჯარიმდა ვადაგადაცილე ბისათვის	46412.73	
			გამონთავისუფლდა	\$625,894.48				